



UTE LABEKO
C/ ARITZ BIDEA, 101 A, Bº ATELA
48100 MUNGIA (BIZKAIA)
CIF: U-95/677563

D. JAVIER VALLADOLID DEL OLMO, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Colegiado nº 15245, como Jefe Coex de **UTE LABEKO**, contratista adjudicatario de las obras de “**CONSERVACIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS DEL ÁREA 1 DE BIZKAIA**” situadas en el término de Bizkaia, ejecutadas para la **DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA**

CERTIFICA:

Que la empresa **SEÑALIZACIONES EDER, S.A.**, subcontratista de las unidades correspondientes a la **SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL** de dichas obras, comenzó su ejecución el 11 de marzo de 2013, finalizándolas el 2 de diciembre de 2013 y las ejecutó con arreglo a las condiciones de la adjudicación y a satisfacción del que suscribe.

Que el importe sin I.V.A. de las obras de señalización vial ascendió a la cantidad de **276.220,01 €**, de las que fueron ejecutadas en 2013, doscientos setenta y seis mil doscientos veinte euros con un céntimo.

Las obras consistieron en: **SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL**

En el conjunto de dichas obras se incluyó la ejecución de:

26.844,00	Ml. Premarcaje.
153,00	M2. Fresado de marcas viales.
607,00	Ml. Marca reflexiva convencional, en líneas longitudinales de 10 cm. de ancho, realmente pintado.
181,00	Ml. Marca reflexiva convencional, en líneas longitudinales de 15 cm. de ancho, realmente pintado.
2.715,90	M2. Cebreados con pintura convencional.
11,20	M2. Bandas sonoras, con pintura de dos componentes.
80,82	M2. Borrado de marcas viales con pintura acrílica negra.
237.126,00	Ml. Marca reflexiva termoplástica en caliente Spray, en líneas de 10 cm. De ancho.
208.066,00	Ml. Marca reflexiva termoplástica en caliente Spray, en líneas de 15 cm. De ancho.
14.208,28	Ml. Marca reflexiva termoplástica en caliente Spray, en líneas de 20 cm. De ancho.
456,00	Ml. Marca reflexiva termoplástica en caliente Spray, en líneas de 30 cm. De ancho.
916,00	M2. Pasos de peatones con pintura de dos componentes.
916,82	M2. Cebreados con pintura de dos componentes.
985,65	M2. Símbolos con pintura de dos componentes.
1.000,00	Ml. Colocación de banda amarilla adhesiva retirable de 10 cm de anchura.
100,00	Ml. Retirada de banda amarilla adhesiva retirable de 10 cm de anchura.
10,00	Ud. Suministro de rollo de 100 m de banda amarilla adhesiva retirable
2,00	Ud. Suministro de bote de imprimación para adhesión de banda retirable.
1.250,00	Ml. Banda sonora de 100x50x3 mm c/25 cm con pintura termoplástica en caliente por EXTRUSIÓN.
2.820,00	Ml. Banda sonora de 150x50x3 mm c/25 cm con pintura termoplástica en caliente por EXTRUSIÓN.

El importe total sin I.V.A. de las obras anteriormente citadas del **Subgrupo G-5** fue de **276.220,01 €** ejecutadas todas en el año 2013.

Y para que así conste, a petición del interesado, y a los efectos de la **clasificación de contratistas**, expido el presente certificado en Mungia a 18 de Febrero de 2014.

UTE LABEKO
U 95677563

Fdo: Javier Valladolid